UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

DỰ THẢO HƯỚNG DẪN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 10 năm 2026

BẢNG QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TƯ VẤN

Gói thầu số 2: Tư vấn quản lý dự án

Áp dụng cho hợp đồng tư vấn thuộc Dự án "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030". Bảng tách từ "Quy trình thực hiện dự án nhóm C" (bản nền ngày 28/10/2026), giữ ký hiệu và số bước nền để truy vết (ghi "Nền n" ở cột Ghi chú), bổ sung đối chiếu pháp luật hiện hành và văn bản của tỉnh Quảng Ngãi đến ngày 28/10/2026.

Đây là dự thảo hướng dẫn, không thay hợp đồng, quyết định đầu tư hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền. Tài liệu chưa thực hiện rà soát theo KTC-Ra-Soat-897; chưa xác thực chữ ký số của các văn bản đã ký.

PHẦN 1. THÔNG TIN GÓI THẦU

Chỉ tiêu	Nội dung
Gói thầu	Tư vấn quản lý dự án. Hình thức: Chỉ định thầu rút gọn theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại QĐ 2236/QĐ-CĐKT ngày 07/10/2026.
Quyết định kết quả	QĐ 2375/QĐ-CĐKT ngày 27/10/2026 (đăng tải theo bản thông tin kết quả trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).
Nhà thầu	Công ty cổ phần Thành Vinh; mã số thuế 6100895732; 126 Tô Hiến Thành, phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi; đại diện Ông Ngô Thanh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
Giá và thời hạn	667.433.022 đồng (bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, không trăm hai mươi hai đồng); không quá 03 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán hoàn thành dự án).
Nhân sự theo hồ sơ năng lực	Giám đốc quản lý dự án (nhóm C): Vương Thanh Hòa: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng hạng II (28/6/2023 đến 27/6/2028), cao hơn mức hạng III đối với dự án nhóm C; theo Nghị định số 212/2026/NĐ-CP, giám đốc quản lý dự án không còn phải có chứng chỉ

Chỉ tiêu	Nội dung
	hành nghề quản lý dự án nhưng phải đáp ứng điều kiện năng lực tương ứng.; Phụ trách chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn: Phạm Thanh Hiếu: Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng III (06/10/2023 đến 05/10/2028); Vương Thanh Hòa: Giám sát dân dụng hạng II.; Phụ trách chi phí, rủi ro: Vương Thanh Hòa và Phạm Thanh Hiếu: Định giá xây dựng (hạng II, hạng III).; Chứng chỉ năng lực tổ chức: Số KOT-00015012 do Sở Xây dựng Kon Tum cấp: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và nhà công nghiệp hạng III (đến 24/5/2033); không còn bắt buộc theo Luật Xây dựng ngày 10/12/2025, được nêu để tham khảo.
Điều kiện đã ghi trong hồ sơ	Nhà thầu bố trí đúng giám đốc quản lý dự án và các nhân sự phụ trách bộ phận chuyên môn đã nêu trong hồ sơ năng lực; việc thay đổi nhân sự phải được chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản. Hợp đồng thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán hoàn thành dự án; việc thanh toán theo tiến độ trong hợp đồng và chỉ thực hiện trong phạm vi kế hoạch vốn do cấp có thẩm quyền giao hằng năm; không bảo đảm vốn cho các năm sau thì tạm dừng thanh toán theo thỏa thuận. Nhà thầu không đồng thời thực hiện tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Dự án.
Hồ sơ hợp đồng hiện có	Dự thảo hợp đồng tư vấn quản lý dự án ngày 19/10/2026 (tệp .doc, chưa phải bản ký). Chưa có hợp đồng đã ký.
Mã đơn vị trong bảng	P-THHC — Phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị; P-TCKT — Phòng Tài chính - Kế toán; KBNN — Kho bạc Nhà nước.

PHẦN 2. ĐIỀU KIỆN VỐN CẦN XỬ LÝ TRƯỚC KHI KÝ HỢP ĐỒNG

2.1. Vốn năm 2026 và mức tạm ứng của hai hợp đồng tư vấn

Vốn kế hoạch năm 2026 của dự án là 260.000.000 đồng (ngân sách trung ương 200.000.000; ngân sách tỉnh đối ứng 60.000.000), chỉ bằng khoảng 17.1% dự toán chuẩn bị đầu tư 1.519.778.268 đồng; phần chưa có kế hoạch vốn là 1.259.778.268 đồng (số so sánh do người lập tính, không phải số trong văn bản). Hai hợp đồng tư vấn cộng đúng dự toán chuẩn bị đầu tư nên mọi khoản tạm ứng và thanh toán của hai gói cùng nằm trong một hạn mức vốn.

Hợp đồng	Giá hợp đồng (đồng)	Tạm ứng tối thiểu 20% (đồng)	Tạm ứng tối đa 30% (đồng)	Ghi chú
Gói khảo sát, lập BCKTKT (Trường Phát Land)	852.345.246	170.469.049	255.703.574	Chưa có dự thảo ghi mức tạm ứng
Gói tư vấn QLDA (Thành Vinh)	667.433.022	133.486.604	200.229.907	Dự thảo ngày 19/10/2026 ghi 200.229.906 (30%)
Cộng hai hợp đồng	**1.519.778.268**	**303.955.653**	**455.933.481**	**Vốn 2026 của dự án: 260.000.000**

Theo NĐ 210/2026/NĐ-CP (Điều 12.3.g, 12.3.h): Tạm ứng hợp đồng tư vấn có giá trị đến 10 tỷ đồng tối thiểu 20% và tối đa 30% giá hợp đồng. Theo NĐ 254/2025/NĐ-CP (Điều 9.4): Vốn tạm ứng không được vượt kế hoạch đầu tư công năm đã phân bổ cho dự án. Hệ quả: Tạm ứng tối thiểu của hai hợp đồng (303.955.653 đồng) vượt vốn 2026 (260.000.000 đồng) là 43.955.653 đồng. Nếu giữ 30% của dự thảo QLDA cùng 20% của gói khảo sát thì tổng 370.698.955 đồng, vượt 110.698.955 đồng. Các số làm tròn đến đồng.

Phương án xử lý (đề xuất, cấp có thẩm quyền quyết định): (1) Xin bổ sung hoặc điều chỉnh kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2026 theo thẩm quyền phân bổ, điều chỉnh vốn chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh (NQ 72/2026/NQ-HĐND; cần đọc toàn văn). (2) Ghi trong hợp đồng mức tạm ứng và thời điểm tạm ứng lần đầu phù hợp khả năng cân đối vốn, được chia nhiều lần: Tạm ứng gói khảo sát - BCKTKT trước vì gói này điều kiện cho các bước sau; tạm ứng gói QLDA khi có vốn bổ sung hoặc từ năm 2027 (NĐ 210 Điều 12.3.b; NĐ 254 Điều 9.1.a). (3) Nếu cần vốn ứng trước thì thực hiện theo Điều 11 NĐ 254/2025 và pháp luật ngân sách, do cấp có thẩm quyền quyết định.

2.2. Khoảng trống của dự thảo hợp đồng ngày 19/10/2026

1. Căn cứ pháp lý còn Luật Xây dựng 2014, NĐ 06/2021, NĐ 175/2024, TT 11/2021 và 12/2021 của Bộ Xây dựng; NĐ 24/2024, NĐ 17/2025, NĐ 349 và TT 22/2024/TT-BKHĐT viện dẫn riêng lẻ thay vì NĐ 214 đã sửa đổi (VBHN 36/2026/VBHN-NĐ-BTC) và TT 79/2025/TT-BTC.

2. Điều 9 chỉ liệt kê nhiệm vụ của giai đoạn thực hiện (lựa chọn nhà thầu, khởi công, quản lý hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán), không có nhiệm vụ cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư dù hợp đồng thực hiện “từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư”.

3. Điều 7 ghi tạm ứng 30% (200.229.906 đồng) ngay sau ký, chưa tính khả năng cân đối vốn năm 2026; Điều 8 chưa chia giai đoạn thanh toán theo tỷ lệ giá hợp đồng.

4. Điều 6 ghi giá hợp đồng "sẽ được chuẩn xác sau khi dự toán được phê duyệt", trái với hợp đồng trọn gói theo giá trúng thầu của QĐ 2375.

5. Điều 3 ghi thời gian "đến khi công trình hoàn thành dự án", chưa bám thời hạn không quá 03 năm kể từ hiệu lực của QĐ 2375.

6. Điều khoản vốn năm sau mới nêu chung "trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí"; phải ghi thành điều kiện tạm dừng thanh toán và quyền của hai bên.

7. Lỗi trình bày cần sửa trước khi ký: Sai dấu ở các cụm "bổ sung", "chi tiết" trong phần căn cứ và ngày ghi "07/0/2026" ở căn cứ QĐ 2236.

PHẦN 3. BẢNG QUY TRÌNH 8 CỘT

Ký hiệu: C — chủ trì; P — phối hợp; T — thẩm tra/thẩm định; D — quyết định/phê duyệt; – — không trực tiếp tham gia. Cột "Nhà thầu tư vấn" là Công ty cổ phần Thành Vinh (bên nhận thầu của gói này); cột "Tư vấn khác" là các tư vấn và nhà thầu còn lại của dự án, gồm Trường Phát Land (khảo sát, lập BCKTKT), tư vấn giám sát và nhà thầu thi công, thiết bị khi có. Cột Chủ đầu tư áp dụng khi Trường có tư cách được giao; trước đó Trường thực hiện phần việc của cơ quan chuẩn bị dự án. "Nền n" là số bước của bản nền. Tư vấn QLDA hỗ trợ CĐT theo hợp đồng, không thay CĐT về trách nhiệm pháp lý và thẩm quyền quyết định.

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
A	Điều kiện pháp lý, hợp đồng và vốn						
1	Đối chiếu kết quả QĐ 2375	C	P	–	Nội bộ: P-THHC	QĐ 2375/QĐ-CĐKT ngày	Nền 13–14. Nhà thầu: Công ty cổ phần Thành Vinh. Giá 667.433.022 đồng. Thời

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
	với hồ sơ hợp đồng → bảng đối chiếu giá, phạm vi, thời hạn, nhân sự				(C); P-TCKT (P)	27/10/2026; kết quả đã phê duyệt. Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (VBHN 74/VBHN-VPQH); khoản 4 Điều 8. NĐ 214/2025/NĐ-CP đã sửa đổi (VBHN 36/2026/VBHN-NĐ-BTC); Điều 78–80.	hạn không quá 03 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán hoàn thành dự án. Công khai kết quả chậm nhất 05 ngày làm việc từ ngày ban hành (mốc nội bộ MH-006: 03/11/2026). Nhà thầu không đồng thời thực hiện tư vấn khảo sát, lập BCKTKT của dự án.
2	Xác định hình thức quản lý dự án và phân định nhiệm vụ → văn bản của người quyết định đầu tư hoặc CĐT	C	P	–	D: Người quyết định đầu tư	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 44.1–44.2; Điều 46. Luật Xây dựng ngày 10/12/2025; Điều 32.	Nền 15. Dự án đầu tư công: Hình thức quản lý dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; chỉ khi không có Ban hoặc Ban không đủ điều kiện mới áp dụng hình thức chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án và được thuê tư vấn quản lý dự án. Người quyết định đầu tư quyết định hình thức này khi phê duyệt dự án hoặc trong giai đoạn chuẩn bị. Cần văn bản này làm căn cứ cho hợp đồng thuê tư vấn; chưa thấy trong tài liệu hiện có.

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
3	Chọn mẫu và rà dự thảo hợp đồng → dự thảo hợp đồng đã sửa	C	P	–	Nội bộ: P-THHC (C)	QĐ 1040/QĐ-BXD ngày 26/6/2026 (mẫu hợp đồng xây dựng); Phụ lục III. NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 11; Điều 12; Điều 28. NĐ 206/2026/NĐ-CP; Điều 25.	Nền 14, 35. Dự thảo ngày 19/10/2026 còn căn cứ Luật Xây dựng 2014, NĐ 06/2021, NĐ 175/2024, TT 11/2021 và 12/2021; NĐ 24/2024, 17/2025 và NĐ 349 viện dẫn tách riêng; sai dấu ở "bổ sung", "chi tiết" và ngày "07/0/2026". Giá ghi "sẽ được chuẩn xác sau khi dự toán được phê duyệt" trái với hợp đồng trọn gói theo giá trúng. Thời gian ghi "đến khi công trình hoàn thành" thay vì không quá 03 năm. Chuyển sang mẫu Phụ lục III của QĐ 1040/QĐ-BXD; NĐ 214 viện dẫn theo VBHN 36/2026/VBHN-NĐ-BTC.
4	Thương thảo phạm vi nhiệm vụ, sản phẩm, giai đoạn thanh toán → biên bản thương thảo, bảng phân công	C	C/P	P: Trường Phát Land	Nội bộ: P-THHC (C); P-TCKT (P)	Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (VBHN 74/VBHN-VPQH); Điều 65–68. NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 46.1; Điều 46.3. NĐ 206/2026/NĐ-	Nền 15, 32. Tư vấn thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung quản lý dự án; phải tách phần CĐT giữ (quyết định, ký hợp đồng, phê duyệt, nghiệm thu cuối), phần tư vấn làm và phần chỉ phối hợp. Chi phí tư vấn QLDA lập theo dự toán từ nội dung, khối lượng thỏa thuận; tổng chi phí QLDA không vượt mức đã duyệt trong tổng mức đầu tư. Đề xuất thanh toán theo tỷ lệ giá hợp đồng gắn mốc: Bàn giao BCKTKT, phê duyệt dự án, ký

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
						CP; Điều 25.3; Điều 25.5.	hợp đồng thi công, nghiệm thu hoàn thành, phê duyệt quyết toán.
5	Chốt tạm ứng và thanh toán → điều khoản tạm ứng, giai đoạn thanh toán	C	P	–	Nội bộ: P-TCKT (C); KBNN (P)	NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 12.3. NĐ 254/2025/NĐ-CP — phần thanh toán còn hiệu lực; Điều 9.2.b; Điều 9.4.	Dự thảo ghi tạm ứng 200.229.906 đồng (30%) ngay sau ký: Bằng mức trần và chiếm khoảng 77% vốn 2026 của cả dự án (260.000.000). Mức tối thiểu 20% là 133.486.604. Hợp đồng thuê tư vấn QLDA không yêu cầu bảo lãnh tạm ứng nhưng rủi ro không thu hồi do CĐT và người liên quan hoàn trả ngân sách. Thời hạn thanh toán trong dự thảo (07 ngày) ngắn hơn mức tối đa 14 ngày làm việc; phải ghi điều kiện có kế hoạch vốn. Cân đối cùng gói khảo sát (Phần 2).
6	Ký hợp đồng, xác lập hiệu lực; lập hồ sơ giao dịch Kho bạc → hợp đồng đã ký, Mẫu 02.a/TT	C	C	–	Nội bộ: P-THHC; P-TCKT (C); KBNN (T)	Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (VBHN 74/VBHN-VPQH); Điều 65–67; Điều 68.2.a. NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 13.2.c. NĐ 254/2025/NĐ-CP — phần thanh toán còn hiệu lực; Điều 8.1.	Nền 14, 36. Ghi ngày hiệu lực để tính thời hạn không quá 03 năm. Lập Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng Mẫu 02.a/TT cùng hồ sơ pháp lý lần đầu. Nhà thầu tư vấn không phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng. Chưa thấy hợp đồng đã ký.

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
B	Thiết lập quản lý dự án và giai đoạn chuẩn bị đầu tư						
7	Thông báo nhiệm vụ, quyền hạn người đại diện và bộ máy quản lý dự án → văn bản thông báo, quy chế phối hợp	C/D	C	–	Nội bộ: P-THHC (C); P-TCKT; đơn vị sử dụng	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 45.5; Điều 46.2–46.4. NĐ 212/2026/NĐ-CP; Điều 38; Phụ lục I.	Nền 15. Tư vấn gửi CĐT và các nhà thầu liên quan văn bản thông báo; CĐT giám sát hợp đồng và xử lý quan hệ giữa tư vấn với các nhà thầu, chính quyền địa phương. Nhân sự theo hồ sơ năng lực: Giám đốc quản lý dự án Vương Thanh Hòa (hạng II; nhóm C chỉ cần hạng III); chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn Phạm Thanh Hiếu (giám sát hạng III); chi phí, rủi ro Vương Thanh Hòa và Phạm Thanh Hiếu (định giá). Giám đốc quản lý dự án không còn thuộc lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề. Một người giữ nhiều vai trò: Kiểm tra khả năng bố trí.
8	Lập kế hoạch quản lý dự án → kế hoạch tiến độ, vốn, rủi ro, hồ sơ	D	C	P	Nội bộ: P-THHC; P-TCKT	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 46.1. NĐ 206/2026/NĐ-CP; Điều 25.	Nền 8, 15. Tiến độ từ chuẩn bị đầu tư đến quyết toán, gắn điều kiện vốn (260 triệu năm 2026 so với dự toán chuẩn bị 1.519.778.268) và mốc 120 ngày của gói khảo sát - BCKTKT. Thống nhất giai đoạn ghi trong tên dự án (2026–2030), phụ lục vốn 2026 (2026–2028) và thời

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
							hạn hợp đồng không quá 03 năm; nêu phương án nếu dự án vượt 03 năm (phụ lục, gia hạn, chi phí QLDA các năm sau).
9	Giám sát hợp đồng khảo sát - BCKTKT: Nhiệm vụ, phương án, tiến độ, nghiệm thu → báo cáo giám sát, ý kiến bằng văn bản	D	C	P: Trường Phát Land (đối tượng quản lý)	Nội bộ: P-THHC (P)	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 12–13; Điều 15; Điều 25.	Nền 16–23. Kiểm tra nhân sự, thiết bị so với phương án khảo sát; kiểm soát khối lượng, an toàn; kiểm tra báo cáo khảo sát trước khi CĐT phê duyệt; soát BCKTKT về tính đầy đủ, khớp QĐ 2158 (phạm vi, thiết bị), tổng mức, chi phí QLDA và tư vấn. Dự thảo Điều 9 hiện chỉ nêu việc ở giai đoạn thực hiện (lựa chọn nhà thầu, khởi công, quản lý hợp đồng, nghiệm thu); phải bổ sung nhiệm vụ cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
10	Hỗ trợ thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án → hồ sơ trình, báo cáo tiếp thu, giải trình	C	P	P: Trường Phát Land	Cơ quan chủ trì thẩm định: T; D: Người quyết định đầu tư	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 31. QĐ 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 (Quảng Ngãi); Điều 3; Điều 7.	Nền 21–24. CĐT là cơ quan chuẩn bị dự án trình hồ sơ; tư vấn QLDA kiểm tra tính đầy đủ theo danh mục hồ sơ trình thẩm định, theo dõi thời hạn (QĐ 32/2025: Bổ sung một lần trong 07 ngày; quá 15 ngày không bổ sung thì dừng), tổng hợp giải trình. Không ký thay CĐT tờ trình và không nhận kết quả thay CĐT.

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
11	Hỗ trợ phân chia gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai, hồ sơ mời thầu → đề xuất phân gói, dự thảo hồ sơ	D/C	C: Hỗ trợ	–	Nội bộ: P-THHC; P-TCKT	Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (VBHN 74/VBHN-VPQH); Điều 16; Điều 37; Điều 39–41. NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 39.1.h.	Nền 26–31. Đề xuất các gói xây lắp, thiết bị (02 mô hình xe), giám sát, thẩm tra, bảo hiểm; không chia nhỏ để chỉ định thầu; tiêu chí thiết bị theo chức năng, không hạn chế cạnh tranh. CĐT phê duyệt kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu; tư vấn QLDA không thay bên mời thầu và phải kiểm tra xung đột lợi ích trước khi tham gia đánh giá.
C	Quản lý giai đoạn thực hiện dự án						
12	Kiểm tra điều kiện khởi công; thông báo khởi công → biên bản kiểm tra, thông báo khởi công	D/C	C	P: Nhà thầu thi công, giám sát	Cơ quan nhận thông báo: Theo QĐ 08/2026/QĐ-UBND	NĐ 207/2026/NĐ-CP; Điều 12. Luật Xây dựng ngày 10/12/2025; Điều 43. QĐ 08/2026/QĐ-UBND ngày 20/01/2026 (Quảng Ngãi); tiếp nhận thông báo khởi công.	Nền 37–39. Kiểm tra mặt bằng, thiết kế được duyệt, giấy phép nếu phải có, hợp đồng, biện pháp an toàn và môi trường, phương án chuyển chỗ ở người học. Thông báo khởi công gửi cơ quan được phân cấp tại QĐ 08/2026/QĐ-UBND (hiệu lực 31/01/2026). QĐ này ban hành theo Luật Xây dựng cũ và đang có dự thảo thay thế; hỏi cơ quan tiếp nhận về mẫu và đầu mối hiện hành.

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
13	Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, môi trường của hợp đồng thi công và thiết bị → báo cáo định kỳ, nhật ký, biên bản	D/C	C	P: Tư vấn giám sát	Nội bộ: P-THHC (C)	NĐ 207/2026/NĐ-CP; Điều 12–24. NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 46. NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 14.	Nền 40–46. Kiểm tra nhân sự, thiết bị, biện pháp thi công; vật liệu, thí nghiệm; nghiệm thu công việc; an toàn tại ký túc xá, cách ly người học, điện, bụi, tiếng ồn. Báo cáo công tác quản lý điều hành dự án là sản phẩm của hợp đồng. CĐT vẫn chịu trách nhiệm pháp lý và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.
14	Kiểm soát chi phí, khối lượng phát sinh, thay đổi thiết kế → ý kiến đề xuất, hồ sơ phát sinh	D	C	P	D: Cấp có thẩm quyền khi vượt quyền; Nội bộ: P-TCKT	NĐ 206/2026/NĐ-CP; Điều 8; Điều 16–18; Điều 25.5. NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 40. NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 23–24.	Nền 47–48. Kiểm tra căn cứ, nguồn, thẩm quyền trước khi thực hiện phần phát sinh. Phát hiện sớm khả năng vượt tổng mức đầu tư, thay đổi mục tiêu, phạm vi để CĐT trình điều chỉnh dự án đúng cấp theo Điều 40 NĐ 217 và pháp luật đầu tư công. Chi phí QLDA không vượt mức đã duyệt.
15	Kiểm tra hồ sơ thanh toán, tạm ứng, thu hồi tạm ứng của các hợp đồng khác	C	C	P	Nội bộ: P-TCKT (C); KBNN (T)	NĐ 254/2025/NĐ-CP — phần thanh toán còn hiệu lực; Điều 8–10.	Nền 49–50, 63. Tư vấn kiểm tra tính hợp lệ, khối lượng nghiệm thu, giá trị đề nghị thanh toán, tạm ứng, thu hồi. CĐT và P-TCKT lập hồ sơ gửi Kho bạc theo từng nguồn (NSTW, ngân sách tỉnh). Tư vấn

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
	→ ý kiến xác nhận					NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 28–30.	không ký thay CĐT giấy đề nghị thanh toán vốn; không xác nhận khối lượng chưa có thật.
16	Theo dõi tiến độ giải ngân; lập số liệu báo cáo → số liệu tháng, đề xuất điều chỉnh	C	C: Số liệu	–	Nội bộ: P-TCKT; P-THHC	QĐ 64/2026/QĐ-UBND ngày 25/5/2026; Điều 4; khoản 2 Điều 6. NĐ 254/2025/NĐ-CP — phần thanh toán còn hiệu lực; Điều 12. Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024 (VBHN 03/VBHN-VPQH ngày 05/02/2026); Điều 67–68.	Nền 51–52. Báo cáo giải ngân tháng gửi trước ngày 02 của tháng báo cáo (Biểu 04a/CTMTQG-ĐT). Theo dõi hạn tạm ứng 31/12, hạn thanh toán 31/01 năm sau. Lập đề nghị kéo dài hoặc điều chỉnh kế hoạch vốn đúng thẩm quyền; phân biệt kéo dài giải ngân năm với gia hạn thời gian bố trí vốn nhóm C.
17	Quản lý thiết bị: Nhận hàng, lắp đặt, chạy thử, đào tạo, bàn giao → biên bản giao nhận, nghiệm thu tính năng	C	C	P: Tư vấn kỹ thuật	Nội bộ: Đơn vị đào tạo (P); P-TCKT	Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (VBHN 74/VBHN-VPQH); Điều 65–67. NĐ 207/2026/NĐ-CP; Điều 24. QĐ 2158/QĐ-	Nền 54–56. Hai mô hình xe ô tô con số tự động phục vụ đào tạo: Kiểm cấu hình, số máy, xuất xứ, giấy tờ, thử tính năng và an toàn; tập huấn vận hành; bảo hành, bảo trì. Không dùng hóa đơn thay biên bản nghiệm thu tính năng.

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
						CĐKT ngày 29/9/2026; Điều 1.	
18	Nghiệm thu giai đoạn và hoàn thành; kiểm tra nghiệm thu của cơ quan nhà nước nếu thuộc diện → biên bản, hồ sơ hoàn thành	C/D	C	P	Cơ quan kiểm tra nghiệm thu: Theo QĐ 15/2026/QĐ-UBND	NĐ 207/2026/NĐ-CP; Điều 24–28. QĐ 15/2026/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 (Quảng Ngãi); Điều 4–5.	Nền 57–59. Theo QĐ 15/2026/QĐ-UBND, Sở Xây dựng kiểm tra nghiệm thu công trình vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh. Xác định dự án có thuộc diện kiểm tra theo loại, cấp công trình (NĐ 207 Điều 25). QĐ 15/2026 còn dẫn NĐ 06/2021 đã hết hiệu lực nên đối chiếu thêm NĐ 207/2026 và TT 32/2026/TT-BXD; dự thảo thay thế đang lấy ý kiến.
19	Bàn giao công trình, tài sản; theo dõi bảo hành, bảo trì → biên bản bàn giao, sổ bảo hành	C	C	–	Nội bộ: Đơn vị quản lý, sử dụng; P-TCKT	NĐ 207/2026/NĐ-CP; Điều 28–33.	Nền 60–62, 74. Ghi rõ hợp đồng QLDA có gồm theo dõi bảo hành hay không, vì thời hạn tối đa 03 năm có thể ngắn hơn thời hạn bảo hành công trình (thông thường từ 12 tháng). Bàn giao theo từng ký túc xá, thiết bị, đơn vị nhận; cập nhật giá trị theo quyết toán.

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
D	Quyết toán, nghiệm thu hợp đồng và thanh lý						
20	Hỗ trợ lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành → hồ sơ quyết toán theo mẫu TT 73	C	C: Hỗ trợ	–	Nội bộ: P-TCKT (P); cơ quan thẩm tra: T	NĐ 193/2026/NĐ-CP; Điều 6–8; Điều 21. TT 73/2026/TT-BTC; Điều 3–4. QĐ 871/QĐ-UBND ngày 17/3/2026 (Quảng Ngãi); quy chế chi tiêu thẩm tra quyết toán.	Nền 66–70. Nhóm C: Tối đa 04 tháng lập hồ sơ kể từ ngày hoàn thành được bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng; thẩm tra tối đa 02 tháng; phê duyệt tối đa 07 ngày (NĐ 193 Điều 21). Dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh: Thẩm tra, phê duyệt và chi phí thẩm tra theo QĐ 871/QĐ-UBND ngày 17/3/2026 (thông tin của Sở Tài chính; cần xác nhận). Tư vấn tổng hợp, giải trình; CĐT chịu trách nhiệm hồ sơ.
21	Nghiệm thu và thanh toán hợp đồng tư vấn QLDA theo giai đoạn → biên bản nghiệm thu, hồ sơ thanh toán	C	C	–	Nội bộ: P-TCKT (C); KBNN (T)	NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 12; Điều 28–29. NĐ 254/2025/NĐ-CP — phần thanh toán còn hiệu lực; Điều 8–10.	Hợp đồng trọn gói: Thanh toán theo tỷ lệ giá hợp đồng ứng với từng giai đoạn đã thỏa thuận; biên bản nghiệm thu khối lượng xác nhận hoàn thành đúng phạm vi. Sản phẩm: Báo cáo công tác quản lý điều hành dự án theo chu kỳ (tháng hoặc quý) và các văn bản kiểm soát; ghi tiêu chí chấp nhận. Tạm ứng thu hồi hết khi thanh toán cộng dồn đạt 80% giá hợp đồng. Nếu chưa bảo đảm vốn năm sau thì

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
							tạm dừng thanh toán theo thỏa thuận (nội dung nêu trong hồ sơ hợp đồng).
22	Điều chỉnh, gia hạn hợp đồng khi dự án kéo dài hoặc đổi phạm vi → phụ lục hợp đồng	C/D	C	–	Nội bộ: P-THHC; P-TCKT	NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 22–25. NĐ 206/2026/NĐ-CP; Điều 25.1. Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024 (VBHN 03/VBHN-VPQH ngày 05/02/2026); Điều 57.	Hợp đồng không quá 03 năm kể từ hiệu lực; thời gian bố trí vốn thực hiện nhóm C cũng không quá 03 năm (Luật Đầu tư công Điều 57) nhưng quyết toán có thể kéo dài hơn, nên có thể phải gia hạn. Chi phí QLDA điều chỉnh khi thay đổi phạm vi, tiến độ hoặc điều chỉnh dự án. Mọi gia hạn do người có thẩm quyền, đúng nguồn vốn.
23	Quyết toán hợp đồng tư vấn QLDA → bảng quyết toán A - B	C	C: Lập	–	Nội bộ: P-TCKT (P)	NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 30.	Tối đa 60 ngày kể từ khi toàn bộ công việc hoàn thành và được nghiệm thu (phức tạp tối đa 120 ngày). Đề xuất đặt mốc nghiệm thu hoàn thành hợp đồng QLDA là ngày bàn giao hồ sơ quyết toán dự án hoặc ngày phê duyệt quyết toán, ghi trong hợp đồng.
24	Thanh lý hợp đồng; bàn giao và lưu trữ hồ sơ quản lý dự án → biên bản	C	C	–	Nội bộ: P-THHC (lưu)	NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 31. NĐ 207/2026/NĐ-CP; Điều 28. NĐ 193/2026/NĐ-CP; Điều 7.	Thanh lý tối đa 45 ngày (phức tạp 90 ngày) kể từ khi hoàn thành nghĩa vụ. Tư vấn bàn giao toàn bộ hồ sơ quản lý dự án (nhật ký, biên bản nghiệm thu, hồ sơ thanh toán, hồ sơ chất lượng) cho CĐT

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
	thanh lý, mục lục hồ sơ						theo mục lục. Không thanh lý khi hợp đồng còn nghĩa vụ hỗ trợ quyết toán.

PHẦN 4. VĂN BẢN CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ TRẠNG THÁI ÁP DỤNG

Đã tra trên Công báo và cổng thông tin của tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính đến ngày 28/10/2026. Điểm chung cần lưu ý: Từ 01/7/2026, NĐ 217/2026/NĐ-CP thay NĐ 175/2024/NĐ-CP (Điều 75.2) và bãi bỏ Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của NĐ 140/2025/NĐ-CP, Điều 10, Điều 11 và Phụ lục III của NĐ 144/2025/NĐ-CP (Điều 75.3.b, Điều 75.3.c). Đây là cơ sở của QĐ 32/2025/QĐ-UBND và QĐ 15/2026/QĐ-UBND, nên hai quyết định này cần xác nhận còn áp dụng phần nào cho đến khi tỉnh ban hành văn bản thay thế.

Văn bản	Nội dung liên quan	Trạng thái đọc và hiệu lực	Dùng trong bảng
QĐ 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 (Quảng Ngãi)	Quy định thẩm quyền thẩm định và quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh BCKTKT dự án đầu tư công do UBND các cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư thì Sở Xây dựng chủ trì thẩm định (Điều 3); bổ sung hồ sơ một lần trong 07 ngày, 15 ngày không bổ sung thì dừng (Điều 7); thời gian thẩm định không quá 05 ngày (Điều 7.9).	Đã đọc toàn văn trên Công báo. Dựa Luật Xây dựng 2014 và NĐ 175/2024; dự thảo quyết định thay thế đã lấy ý kiến 13–23/7/2026, thẩm định 27/7–26/8/2026, chưa thấy bản ban hành.	Tham chiếu khi hỗ trợ hồ sơ thẩm định (bước 10).
QĐ 15/2026/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 (Quảng Ngãi)	Phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu: Sở Xây dựng kiểm tra nghiệm thu công trình vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về	Đã đọc trích toàn văn. Dẫn NĐ 06/2021 (đã hết hiệu lực theo NĐ 207/2026); dự thảo thay thế lấy ý kiến 06–	Xác định cơ quan kiểm tra nghiệm thu giai đoạn thi công (bước 18).

Văn bản	Nội dung liên quan	Trạng thái đọc và hiệu lực	Dùng trong bảng
	xây dựng thuộc UBND tỉnh theo QĐ 32/2025 (Điều 5.1.a).	21/9/2026 và thẩm định từ 01/10/2026, chưa ban hành.	
QĐ 08/2026/QĐ-UBND ngày 20/01/2026 (Quảng Ngãi)	Quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình.	Chỉ thấy tiêu đề, ngày ban hành 20/01/2026, hiệu lực 31/01/2026 trên Công báo. Dự thảo thay thế đang thẩm định (23/8–22/9/2026).	Cơ quan nhận thông báo khởi công (bước 12); hỏi lại mẫu và đầu mối.
QĐ 14/2026/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 (Quảng Ngãi)	Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, quy mô và thời hạn tồn tại của công trình cấp giấy phép có thời hạn.	Chỉ thấy tiêu đề và ngày ban hành 07/02/2026 trong báo cáo của Sở Xây dựng; chưa đọc nội dung.	Kiểm tra điều kiện khởi công có giấy phép (bước 12).
NQ 72/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 (Quảng Ngãi)	Phân cấp thẩm quyền quyết định phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia 2026–2030.	Chỉ thấy tiêu đề và ngày 17/7/2026; chưa đọc nội dung.	Xác định ai quyết định bổ sung hoặc điều chỉnh vốn (Phần 2).
QĐ 871/QĐ-UBND ngày 17/3/2026 (Quảng Ngãi)	Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh.	Thông tin từ trang Sở Tài chính; chưa đọc toàn văn.	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (bước 20).
QĐ 148/2026/QĐ-CTUBND ngày 11/9/2026 (Quảng Ngãi)	Phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với dự án KHÔNG có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh.	Đã đọc toàn văn; hiệu lực 11/9/2026. Không áp dụng cho dự án này vì có cấu phần xây dựng.	Không viện dẫn.

Không dùng trang thủ tục hành chính "Thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật" của Sở Xây dựng (còn dẫn NĐ 15/2021, QĐ 32/2021/QĐ-UBND, TT 209/2016/TT-BTC): Nội dung cũ, mức phí và thời hạn phải hỏi trực tiếp bộ phận một cửa.

PHẦN 5. CHECKLIST HỒ SƠ LƯU TRỮ CỦA HỢP ĐỒNG

01. Kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng

☐ QĐ 2375 và ảnh chụp Hệ thống có dấu thời gian; hồ sơ năng lực, chứng chỉ nhân sự; biên bản thương thảo; hợp đồng đã ký và phụ lục; thông báo hiệu lực; Bảng thông tin hợp đồng Mẫu 02.a/TT. Tách dự thảo khỏi bản chính.

02. Căn cứ hình thức quản lý dự án

☐ Văn bản của người quyết định đầu tư hoặc CĐT về hình thức quản lý dự án; văn bản thông báo nhiệm vụ, quyền hạn người đại diện và bộ máy của tư vấn; quy chế phối hợp.

03. Kế hoạch và báo cáo quản lý dự án

☐ Kế hoạch quản lý dự án; báo cáo công tác quản lý điều hành dự án theo chu kỳ; ý kiến bằng văn bản của tư vấn; báo cáo tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn; số liệu phục vụ báo cáo giải ngân tháng.

04. Giám sát chuẩn bị đầu tư

☐ Biên bản kiểm tra nhiệm vụ, phương án khảo sát; biên bản kiểm tra hiện trường; ý kiến về báo cáo khảo sát và BCKTKT; hồ sơ trình thẩm định, văn bản yêu cầu bổ sung, giải trình.

05. Giai đoạn thực hiện

☐ Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công; thông báo khởi công và bằng chứng gửi; nhật ký, biên bản nghiệm thu; hồ sơ phát sinh, thay đổi thiết kế; hồ sơ nhận hàng, chạy thử, đào tạo thiết bị; hồ sơ kiểm tra nghiệm thu của cơ quan nhà nước nếu thuộc diện.

06. Vốn, quyết toán và thanh lý

☐ Giấy đề nghị thanh toán vốn Mẫu 04.a/TT, giấy rút vốn 05.a/TT, đề nghị thu hồi tạm ứng 04.b/TT, bảng giá trị khối lượng 03.a/TT; hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; bảng quyết toán A - B của hợp đồng QLDA; biên bản thanh lý; mục lục hồ sơ bàn giao.

PHẦN 6. RỦI RO VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT

1. Thiếu văn bản hình thức quản lý dự án: Dự án đầu tư công mặc định dùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Muốn thuê tư vấn thay cho Ban phải có quyết định của người quyết định đầu tư (Điều 44 NĐ 217). Thiếu văn bản này thì hợp đồng có nguy cơ bị xem là sai hình thức.

2. Dự thảo không phủ giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Hợp đồng tính từ giai đoạn chuẩn bị nhưng nhiệm vụ chỉ nêu giai đoạn thực hiện, nên tư vấn không có nghĩa vụ giám sát khảo sát, soát BCKTKT. Bổ sung theo bước 9.

3. Tạm ứng 30% chiếm khoảng 77% vốn năm 2026: Tạm ứng 200.229.906 đồng cộng tạm ứng tối thiểu của gói khảo sát vượt vốn 2026. Kho bạc không chuyển tạm ứng vượt kế hoạch vốn. Xử lý theo Phần 2.

4. Hợp đồng ngắn hơn vòng đời dự án: Tối đa 03 năm kể từ hiệu lực, nhưng quyết toán dự án nhóm C có thể sau khi bố trí vốn 03 năm; bảo hành còn dài hơn. Chốt phương án gia hạn hoặc ký phụ lục sớm, không để hợp đồng hết hạn khi chưa quyết toán.

5. Một người giữ nhiều vai trò: Giám đốc quản lý dự án đồng thời phụ trách chi phí, rủi ro và giám sát. Kiểm tra khả năng bố trí thực tế, quy định thay người, và điều kiện của từng vai trò theo Điều 45.5 NĐ 217.

6. Tư vấn thay CĐT quyết định: Tư vấn kiểm tra, đề xuất, tổng hợp. CĐT ký phê duyệt, nghiệm thu, thanh toán và chịu trách nhiệm pháp lý. Ghi rõ ranh giới trong hợp đồng và quy chế phối hợp.

7. Dùng quy định tỉnh đã lỗi thời: QĐ 08/2026 và QĐ 15/2026 ban hành theo Luật Xây dựng cũ và đang có dự thảo thay thế. Hỏi cơ quan tiếp nhận trước khi nộp thông báo khởi công hoặc hồ sơ kiểm tra nghiệm thu.

8. Quyết toán dùng chế độ cũ: Từ 01/7/2026 quyết toán dự án hoàn thành theo NĐ 193 và TT 73; không dùng NĐ 99/2021 hoặc Điều 30–47 NĐ 254/2025 đã bị bãi bỏ. Lịch nhóm C: 04 tháng lập, 02 tháng thẩm tra, 07 ngày phê duyệt.

PHẦN 7. NGUỒN VÀ NỘI DUNG CẦN XÁC NHẬN

Chốt nghiên cứu ngày 28/10/2026 (Perplexity, Exa, cổng thông tin tỉnh Quảng Ngãi, Công báo). Kết quả tìm kiếm chỉ dùng để phát hiện nguồn; căn cứ nội dung là toàn văn chính thức. Văn bản hợp nhất phục vụ đọc, không có hiệu lực độc lập.

Đã đọc toàn văn trong kho KTC-Database: NĐ 210/2026, NĐ 217/2026, NĐ 206/2026, NĐ 207/2026, NĐ 212/2026, NĐ 254/2025 (Điều 7–12), Luật Đấu thầu (Điều 68). Chưa có trong kho hoặc chưa đọc toàn văn: QĐ 1040/QĐ-BXD, TT 36/2026/TT-BXD, NĐ 193/2026, TT 73/2026/TT-BTC, các văn bản của tỉnh nêu ở Phần 4 chỉ thấy tiêu đề; số liệu từ NĐ 193 và TT 73 lấy theo bản nền, cần đối chiếu khi áp dụng.

1. NĐ 210/2026/NĐ-CP

2. NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD)

3. NĐ 206/2026/NĐ-CP

4. NĐ 207/2026/NĐ-CP

5. NĐ 212/2026/NĐ-CP

6. NĐ 254/2025/NĐ-CP — phần thanh toán còn hiệu lực

7. Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (VBHN 74/VBHN-VPQH)

8. NĐ 214/2025/NĐ-CP đã sửa đổi (VBHN 36/2026/VBHN-NĐ-BTC)

9. Luật Xây dựng ngày 10/12/2025

10. QĐ 1040/QĐ-BXD ngày 26/6/2026 (mẫu hợp đồng xây dựng)

11. TT 36/2026/TT-BXD

12. NĐ 193/2026/NĐ-CP

13. TT 73/2026/TT-BTC

14. QĐ 64/2026/QĐ-UBND ngày 25/5/2026

15. Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024 (VBHN 03/VBHN-VPQH ngày 05/02/2026)

Những việc cần xác nhận để áp dụng vào quyết định cụ thể

CAN_XAC_MINH: (1) Văn bản quyết định hình thức quản lý dự án; (2) hợp đồng đã ký, ngày hiệu lực, phạm vi giai đoạn chuẩn bị đầu tư; (3) mức, thời điểm tạm ứng và nguồn vốn bổ sung; (4) có giao giám sát khảo sát hay không; (5) cơ quan nhận thông báo khởi công và cơ quan kiểm tra nghiệm thu theo văn bản tỉnh hiện hành; (6) người quyết định đầu tư và người phê duyệt quyết toán; (7) thẩm quyền điều chỉnh vốn theo NQ 72/2026/NQ-HĐND. Người hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo từng phần; tư vấn không tự quyết thay.

Tự kiểm: Số liệu hai gói cộng đúng dự toán chuẩn bị đầu tư; mức tạm ứng tính theo NĐ 210 và làm tròn đến đồng; bảng giữ 8 cột như bản nền. Tài liệu chưa rà soát theo KTC-Ra-Soat-897, chưa có kiểm tra hiện trường hoặc xác nhận của Kho bạc.