UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

DỰ THẢO HƯỚNG DẪN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 10 năm 2026

BẢNG QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TƯ VẤN

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Áp dụng cho hợp đồng tư vấn thuộc Dự án "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030". Bảng tách từ "Quy trình thực hiện dự án nhóm C" (bản nền ngày 28/10/2026), giữ ký hiệu và số bước nền để truy vết (ghi "Nền n" ở cột Ghi chú), bổ sung đối chiếu pháp luật hiện hành và văn bản của tỉnh Quảng Ngãi đến ngày 28/10/2026.

Đây là dự thảo hướng dẫn, không thay hợp đồng, quyết định đầu tư hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền. Tài liệu chưa thực hiện rà soát theo KTC-Ra-Soat-897; chưa xác thực chữ ký số của các văn bản đã ký.

PHẦN 1. THÔNG TIN GÓI THẦU

Chỉ tiêu	Nội dung
Gói thầu	Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án. Hình thức: Chỉ định thầu rút gọn theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại QĐ 2236/QĐ-CĐKT ngày 07/10/2026.
Quyết định kết quả	QĐ 2374/QĐ-CĐKT ngày 27/10/2026 (đăng tải theo bản thông tin kết quả trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).
Nhà thầu	Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ và thương mại Trường Phát Land; mã số thuế 6101274368; 60/17 Phùng Hưng, phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi; đại diện Ông Trịnh Hoàng Việt - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.
Giá và thời gian	852.345.246 đồng (bằng chữ: Tám trăm năm mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn, hai trăm bốn mươi sáu đồng); 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Gồm khảo sát xây dựng 93.995.981 đồng và lập BCKTKT (kể cả thiết kế bản vẽ thi công) 758.349.265 đồng.
Nhân sự chủ chốt theo hồ sơ năng lực	Chủ nhiệm khảo sát: Nguyễn Quốc Phương: Khảo sát địa chất hạng I, khảo sát địa hình hạng I (08/7/2022 đến 08/7/2027).; Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế - kết cấu: Lê Văn Phong: Thiết kế kết

Chỉ tiêu	Nội dung
	cấu công trình dân dụng hạng II (06/10/2023 đến 05/10/2028); Hoàng Đình Sinh: Thiết kế kết cấu hạng III (17/7/2023 đến 16/7/2028).; Chủ trì thiết kế - cấp, thoát nước: Huỳnh Tấn Cao: Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước hạng II (08/8/2022 đến 08/8/2027).; Chủ trì thiết kế - điện: Nguyễn Minh Toàn: Thiết kế cơ - điện công trình (hệ thống điện) hạng III (29/5/2025 đến 29/5/2035).; Thiết kế kiến trúc: Không yêu cầu do gói thầu cải tạo, sửa chữa.; Chứng chỉ năng lực tổ chức: Số KOT-00050952 do Sở Xây dựng Kon Tum cấp: Thiết kế công trình dân dụng hạng II (đến 14/6/2032), giám sát thi công dân dụng hạng II; theo Luật Xây dựng ngày 10/12/2025 và Nghị định số 212/2026/NĐ-CP, tổ chức không còn bắt buộc có chứng chỉ năng lực nhưng phải có nhân sự chủ chốt đủ điều kiện.
Điều kiện đã ghi trong hồ sơ	Nhà thầu bố trí đúng nhân sự chủ chốt đã nêu trong hồ sơ năng lực (chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm, chủ trì thiết kế các bộ môn); việc thay đổi nhân sự phải được chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản và bảo đảm điều kiện chứng chỉ hành nghề phù hợp. Sản phẩm Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phải bám nhiệm vụ, quy mô đã được phê duyệt tại Quyết định số 2158/QĐ-CĐKT ngày 29/9/2026; khảo sát xây dựng thực hiện trước khi lập thiết kế bản vẽ thi công. Việc thanh toán thực hiện theo hợp đồng và trong phạm vi kế hoạch vốn do cấp có thẩm quyền giao.
Hồ sơ hợp đồng hiện có	Dự thảo hợp đồng tư vấn xây dựng và dự thảo thương thảo hợp đồng (mẫu chưa điền, chưa phải bản ký). Chưa có hợp đồng đã ký.
Mã đơn vị trong bảng	P-THHC — Phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị; P-TCKT — Phòng Tài chính - Kế toán; KBNN — Kho bạc Nhà nước.

PHẦN 2. VỐN VÀ PHƯƠNG ÁN TẠM ỨNG ĐÃ CHỐT

2.1. Vốn năm 2026 và mức tạm ứng của hai hợp đồng tư vấn

Vốn kế hoạch năm 2026 của dự án là 260.000.000 đồng (ngân sách trung ương 200.000.000; ngân sách tỉnh đối ứng 60.000.000), chỉ bằng khoảng 17.1% dự toán chuẩn bị đầu tư 1.519.778.268 đồng; phần chưa có kế hoạch vốn năm 2026 là 1.259.778.268 đồng (số so sánh do người lập tính, không phải số trong văn bản). Hai hợp đồng tư vấn cộng đúng dự toán chuẩn bị đầu tư nên mọi khoản tạm ứng và thanh toán của hai gói cùng nằm trong một hạn mức vốn. Vốn năm 2027 đã được xác nhận có.

Hợp đồng	Giá hợp đồng (đồng)	Tạm ứng 30% (đồng)	Tạm ứng năm 2026 (đồng)	Tạm ứng năm 2027 (đồng)
Gói khảo sát, lập BCKTKT (Trường Phát Land)	852.345.246	255.703.574	145.817.169	109.886.405
Gói tư vấn QLDA (Thành Vinh)	667.433.022	200.229.906	114.182.831	86.047.075
Cộng hai hợp đồng	**1.519.778.268**	**455.933.480**	**260.000.000**	**195.933.480**

Phương án đã chốt: Mỗi hợp đồng tạm ứng 30% giá hợp đồng. Năm 2026 căn cứ vốn 260.000.000 đồng, chia cho hai hợp đồng theo tỷ lệ giá hợp đồng (gói khảo sát, lập BCKTKT 145.817.169 đồng; gói QLDA 114.182.831 đồng, mỗi gói tương ứng cùng một tỷ lệ khoảng 57.03% mức tạm ứng 30%). Năm 2027 tạm ứng phần còn lại để đủ 30% (gói khảo sát, lập BCKTKT 109.886.405 đồng; gói QLDA 86.047.075 đồng). Các số làm tròn đến đồng.

Đối chiếu quy định: Mức 30% nằm trong khoảng 20% đến 30% giá hợp đồng tư vấn có giá trị đến 10 tỷ đồng (NĐ 210/2026/NĐ-CP, Điều 12.3.g, 12.3.h). Tổng tạm ứng năm 2026 không vượt kế hoạch vốn năm đã phân bổ (NĐ 254/2025/NĐ-CP, Điều 9.4); vốn năm được tạm ứng đến hết 31/12 năm kế hoạch (Điều 12.1). Hợp đồng thuê tư vấn QLDA không yêu cầu bảo lãnh tạm ứng (Điều 9.2.b.iii); tạm ứng gói khảo sát không quá 01 tỷ đồng nên không bắt buộc bảo lãnh (NĐ 210, Điều 12.3.c).

Việc còn lại: Ghi phân kỳ tạm ứng vào hợp đồng; lập hồ sơ tạm ứng năm 2027 ngay khi kế hoạch vốn năm 2027 được giao (NQ 72/2026/NQ-HĐND quy định thẩm quyền phân bổ, điều chỉnh; cần đọc toàn văn).

2.2. Tiến độ đề xuất trong 120 ngày

Tiến độ dưới đây do người lập đề xuất để chốt khi thương thảo, không phải mốc hợp đồng. T0 là ngày hợp đồng có hiệu lực.

Mốc	Thời điểm đề xuất	Điều kiện và ghi chú
Hợp đồng có hiệu lực	T0	Chốt ngày hiệu lực và điều kiện hiệu lực trong hợp đồng.

Mốc	Thời điểm đề xuất	Điều kiện và ghi chú
Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt	T0 + 07 ngày	Bước 9–10; CĐT duyệt nhiệm vụ trước khi nhà thầu lập phương án.
Khảo sát hiện trường	T0 + 08 đến T0 + 35 ngày	Bước 11; tránh giờ nghỉ và hoạt động của người học.
Nghiệm thu, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát	T0 + 40 ngày	Bước 12; làm căn cứ thanh toán đợt khảo sát.
Hoàn thành BCKTKT và thủ tục kèm theo	T0 + 85 ngày	Bước 14–16; gồm thẩm định nội bộ của CĐT.
Nộp hồ sơ trình thẩm định	T0 + 90 ngày	Bước 17; hồ sơ phải đủ điều kiện để cơ quan chủ trì tiếp nhận.
Thẩm định, giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ	T0 + 90 đến T0 + 120 ngày	Bước 17–18; phụ thuộc cơ quan thẩm định; phải chốt 120 ngày có tính thời gian thẩm định hay không.
Phê duyệt dự án	Sau T0 + 120 ngày	Bước 19; do người quyết định đầu tư, ngoài tiến độ hợp đồng.

PHẦN 3. BẢNG QUY TRÌNH 8 CỘT

Ký hiệu: C — chủ trì; P — phối hợp; T — thẩm tra/thẩm định; D — quyết định/phê duyệt; – — không trực tiếp tham gia. Cột “Nhà thầu tư vấn” là Công ty TNHH XD DV & TM Trường Phát Land (bên nhận thầu của gói này); cột “Tư vấn khác” là các tư vấn còn lại của dự án, gồm Công ty cổ phần Thành Vinh (tư vấn QLDA). Cột Chủ đầu tư áp dụng khi Trường có tư cách được giao; trước đó Trường thực hiện phần việc của cơ quan chuẩn bị dự án, không tự nhận quyền của người quyết định đầu tư. “Nền n” là số bước của bản nền.

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
A	Ký kết và hiệu lực hợp đồng						
1	Đối chiếu kết quả QĐ 2374 với hồ sơ hợp đồng → bảng đối chiếu giá, phạm vi, thời gian, nhân sự	C	P	–	Nội bộ: P-THHC (C); P-TCKT (P)	QĐ 2374/QĐ-CĐKT ngày 27/10/2026; kết quả đã phê duyệt. Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (VBHN 74/VBHN-VPQH); khoản 4 Điều 8. NĐ 214/2025/NĐ-CP đã sửa đổi (VBHN 36/2026/VBHN-NĐ-BTC); Điều 78–80.	Nền 13–14. Nhà thầu: Công ty TNHH XD DV & TM Trường Phát Land. Giá 852.345.246 đồng, gồm khảo sát xây dựng 93.995.981 và lập BCKTKT (kể cả thiết kế bản vẽ thi công) 758.349.265. Thời gian 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Công khai kết quả chậm nhất 05 ngày làm việc từ ngày ban hành (mốc nội bộ MH-006: 03/11/2026); lưu ảnh chụp Hệ thống có dấu thời gian.
2	Chọn mẫu và rà dự thảo hợp đồng theo quy định hiện hành → dự thảo hợp đồng đã sửa	C	P	–	Nội bộ: P-THHC (C)	QĐ 1040/QĐ-BXD ngày 26/6/2026 (mẫu hợp đồng xây dựng); Phụ lục II, Phụ lục V. NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 32. Luật Xây dựng	Nền 14. Dự thảo trong hồ sơ dùng mẫu theo TT 02/2023/TT-BXD và căn cứ Luật Xây dựng 2014, NĐ 37/2015, NĐ 50/2021, NĐ 06/2021, NĐ 15/2021, NĐ 99/2021, Luật Đấu thầu 2013. Đã đối chiếu toàn văn: NĐ 210 thay NĐ 37/2015 và NĐ 50/2021; NĐ 207 thay NĐ 06/2021; NĐ 254 thay NĐ 99/2021. Dùng mẫu mới của Bộ Xây dựng: Phụ

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
						ngày 10/12/2025; Điều 83; Điều 87.	lục V (khảo sát) và Phụ lục II (thiết kế); phần lập BCKTKT vận dụng Phụ lục I. Thay toàn bộ phần căn cứ.
3	Đối chiếu tài liệu của nhà thầu → biên bản đối chiếu tài liệu	C	P: Đại diện nhà thầu	–	Nội bộ: P-THHC (C); tổ chuyên gia (nếu có)	TT 79/2025/TT-BTC; Phụ lục 4A. NĐ 214/2025/NĐ-CP đã sửa đổi (VBHN 36/2026/VBHN-NĐ-BTC); Điều 80.	Nền 31–32. Phụ lục 4A áp dụng cho mọi gói thầu: CĐT đối chiếu thông tin kê khai trong đơn xin nhận thầu, hồ sơ năng lực với tài liệu nhà thầu cung cấp (đăng ký doanh nghiệp, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng tương tự, nhân sự) và ghi rõ "thống nhất" hay "không thống nhất". Kết luận thống nhất thì mời thương thảo; không thống nhất thì yêu cầu tổ chuyên gia đánh giá lại. Đại diện nhà thầu có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền; lưu tài liệu của nhà thầu để thẩm định, kiểm tra.
4	Thương thảo, hoàn thiện nội dung hợp đồng → biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng cuối	C	C/P	–	Nội bộ: P-THHC (C); P-TCKT (P)	Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (VBHN 74/VBHN-VPQH); Điều 65–68. NĐ 214/2025/NĐ-CP đã sửa đổi (VBHN 36/2026/VBHN-NĐ-BTC); Điều	Nền 14, 32. Dùng biểu mẫu thương thảo tư vấn của TT 79/2025/TT-BTC (Phụ lục 4C). Chốt hình thức giá (trọn gói theo giá trúng, tách hai hạng mục để thanh toán theo giai đoạn), phạm vi, sản phẩm, số bộ hồ sơ, nhân sự chủ chốt, quyền sở hữu sản phẩm. Phải chốt 120 ngày có hay không có thời gian thẩm định của cơ quan nhà nước (mẫu thương thảo trong

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
						80. NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 11.	hồ sơ ghi "không bao gồm thời gian phê duyệt, thẩm định"). Không thêm điều kiện sai khác hồ sơ đã được phê duyệt kết quả.
5	Chốt tạm ứng, bảo đảm và thanh toán → điều khoản tài chính của hợp đồng	C	P	–	Nội bộ: P-TCKT (C); KBNN (P)	NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 12.3; Điều 13.2.c. Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (VBHN 74/VBHN-VPQH); khoản 2 Điều 68. NĐ 254/2025/NĐ-CP — phần thanh toán còn hiệu lực; Điều 9.	Đã chốt: Tạm ứng 30% giá hợp đồng (255.703.574 đồng), trong đó năm 2026 là 145.817.169 đồng (vốn 260 triệu chia theo tỷ lệ giá hợp đồng), năm 2027 là 109.886.405 đồng. Nhà thầu tư vấn không phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng. Không bắt buộc bảo lãnh tạm ứng khi tạm ứng không quá 01 tỷ đồng. Tổng tạm ứng không vượt kế hoạch vốn năm của dự án (Phần 2).
6	Ký hợp đồng, xác lập hiệu lực → hợp đồng đã ký, thông báo hiệu lực	C	C	–	Nội bộ: P-THHC (lưu)	Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (VBHN 74/VBHN-VPQH); Điều 65–67. NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 14.	Nền 14. Ghi rõ điều kiện hiệu lực (ký, tạm ứng, bàn giao tài liệu...) vì 120 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thay đổi người đại diện thông báo bằng văn bản; thay nhân sự chủ chốt phải được CĐT chấp thuận nếu hợp đồng có thỏa thuận. Chưa thấy bản đã ký trong tài liệu hiện có.
7	Lập hồ sơ giao dịch vốn tại	C	–	–	Nội bộ: P-TCKT	NĐ 254/2025/NĐ-CP — phần thanh	Nền 10. Hồ sơ pháp lý gửi lần đầu: Kế hoạch đầu tư công năm được giao, văn

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
	Kho bạc → bảng thông tin hợp đồng, hồ sơ pháp lý				(C); KBNN (T)	toán còn hiệu lực; Điều 7; Điều 8.1; Điều 8.9.	bản giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền, Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng Mẫu số 02.a/TT (CĐT lập theo hợp đồng đã có hiệu lực). Kho bạc từ chối hồ sơ thiếu trong 02 ngày làm việc và nêu lý do. Mã dự án, tài khoản đối chiếu theo cơ quan thanh toán.
B	Khảo sát xây dựng						
8	Họp khởi động; bàn giao tài liệu, hiện trạng; kiểm tra nhân sự chủ chốt → biên bản khởi động	C	C	P: Tư vấn QLDA	Nội bộ: Đơn vị quản lý ký túc xá (P)	NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 14. NĐ 212/2026/NĐ-CP; Phụ lục I. QĐ 152/2026/QĐ-UBND ngày 22/9/2026 (Quảng Ngãi); cấp chứng chỉ hành nghề.	Nền 15. Nhân sự theo hồ sơ năng lực: Chủ nhiệm khảo sát Nguyễn Quốc Phương (địa chất, địa hình hạng I); thiết kế kết cấu Lê Văn Phong (hạng II), Hoàng Đình Sinh (hạng III); cấp, thoát nước Huỳnh Tấn Cao (hạng II); điện Nguyễn Minh Toàn (hạng III); không yêu cầu kiến trúc do cải tạo, sửa chữa. Chứng chỉ sớm nhất hết hạn 08/7/2027. Đối chiếu bản gốc và dữ liệu quốc gia; chứng chỉ mới do Sở Xây dựng Quảng Ngãi cấp từ 01/10/2026.
9	Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng →	C/D	P	P	Nội bộ: P-THHC (C); đơn	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-	Nền 16. Do CĐT hoặc cơ quan chuẩn bị dự án lập (tự lập, thuê hoặc giao đơn vị chuyên môn) và phê duyệt bằng văn bản hoặc ngay trên nhiệm vụ. Nội dung: Mục

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
	văn bản phê duyệt nhiệm vụ				vị sử dụng (P)	NĐ-BXD); Điều 10–11.	đích, phạm vi, tiêu chuẩn áp dụng, sơ bộ khối lượng và dự toán, thời gian. Đề xuất xác định đo vẽ hiện trạng 03 ký túc xá, đánh giá kết cấu, điện nước, PCCC; chỉ khảo sát địa chất hoặc kiểm định khi có căn cứ, tránh khối lượng thừa.
10	Lập phương án kỹ thuật khảo sát; kiểm tra, phê duyệt → phương án kỹ thuật, biện pháp an toàn	D	C	P: Kiểm tra	Nội bộ: P-THHC (P)	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 12.	Nền 17. Nhà thầu lập theo nhiệm vụ đã duyệt: Thành phần, khối lượng, phương pháp, thiết bị, phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn, kiểm soát chất lượng, tiến độ, an toàn, môi trường. CĐT tự kiểm tra hoặc thuê thẩm tra rồi phê duyệt. Tại ký túc xá đang hoạt động cần phương án an toàn điện, khu vực cách ly, giờ làm việc tránh giờ nghỉ của người học.
11	Thực hiện khảo sát; giám sát khảo sát → nhật ký, số liệu gốc, ảnh, mẫu thí nghiệm	C	C	C/P: Giám sát khảo sát	Nội bộ: P-THHC (P)	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 13.	Nền 18. Nhà thầu bố trí đủ nhân lực và chủ nhiệm khảo sát, tự kiểm soát chất lượng. CĐT tự giám sát hoặc thuê; có quyền đình chỉ khi nhà thầu làm sai phương án đã duyệt. Phải xác định hợp đồng QLDA có giao giám sát khảo sát hay không (bảng gói QLDA, bước 10).
12	Nghiệm thu khối lượng; lập và phê duyệt	C/D	C	P: Kiểm tra	Nội bộ: P-THHC (P)	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-	Nền 18. Báo cáo gồm căn cứ, điều kiện tự nhiên, tiêu chuẩn, khối lượng, phân tích, kết luận, kiến nghị. CĐT phê duyệt;

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
	báo cáo kết quả khảo sát → biên bản nghiệm thu, báo cáo được duyệt			báo cáo		NĐ-BXD); Điều 14–15. NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 29.	việc phê duyệt không giảm trách nhiệm của nhà thầu khảo sát. Khảo sát và thiết kế cùng một nhà thầu nên CĐT tự kiểm tra có biên bản hoặc thuê tư vấn kiểm tra khi cần. Biên bản nghiệm thu khối lượng là hồ sơ thanh toán đợt khảo sát.
C	Lập BCKTKT, thẩm định và phê duyệt dự án						
13	Chốt nhiệm vụ thiết kế, phạm vi và danh mục thiết bị → nhiệm vụ thiết kế được duyệt	C/D	P	P	Nội bộ: P-THHC (C); đơn vị sử dụng (P)	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 17. QĐ 2158/QĐ-CĐKT ngày 29/9/2026; Điều 1.	Nền 19–20. Quy mô: 03 ký túc xá (nhà G và H mỗi nhà khoảng 2.640 m²; ký túc xá cơ sở Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo - Sát hạch lái xe khoảng 2.400 m²) và 02 mô hình xe ô tô con số tự động phục vụ đào tạo. Kiểm tra hợp đồng có giao tư vấn lập danh mục, cấu hình, giá thiết bị không; nếu không, CĐT tự lập hoặc giao việc riêng, tránh BCKTKT thiếu chi phí thiết bị. Không dùng quy mô đề xuất cũ.
14	Lập BCKTKT → thuyết minh, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng mức đầu tư	C	C	P	–	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 23; Điều 27.2.b; Điều 30.	Nền 20. Dự án không quá 40 tỷ đồng chỉ cần lập BCKTKT; thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công kèm dự toán. Thuyết minh theo Điều 30.1: Mục tiêu, địa điểm, phù hợp quy hoạch, cấp công trình, PCCC, môi trường, thời gian và

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
						NĐ 206/2026/NĐ-CP; Điều 5–12. Luật Xây dựng ngày 10/12/2025; khoản 2 Điều 25; Điều 26. TT 36/2026/TT-BXD; xác định chi phí.	hình thức quản lý dự án, tổng mức, nguồn vốn, hiệu quả, vận hành - bảo trì. Dự toán chuẩn bị đầu tư, chi phí QLDA và tư vấn phải nằm trong tổng mức đầu tư.
15	Hoàn thiện thủ tục kèm theo (quy hoạch, PCCC, môi trường, giấy phép xây dựng nếu thuộc diện) → phiếu xác định thủ tục	C	P	–	Cơ quan chuyên ngành: T	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 31.5; Điều 31.6.đ. QĐ 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 (Quảng Ngãi); Điều 6. QĐ 14/2026/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 (Quảng Ngãi); phân cấp cấp giấy phép xây dựng.	Nền 21. Cải tạo không đồng nghĩa miễn mọi thủ tục: Xác định theo công năng, cấp công trình, mức can thiệp. Thiết kế PCCC thuộc diện phải thẩm định do cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức (QĐ 32/2025, Điều 6). Giấy phép xây dựng do cơ quan được phân cấp tại QĐ 14/2026/QĐ-UBND cấp nếu thuộc diện. Lập phiếu có căn cứ; không chỉ lưu kết luận “không cần”.

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
16	Thẩm tra (nếu thuộc diện) và thẩm định nội bộ phần thiết kế bản vẽ thi công của CĐT → báo cáo thẩm tra, kết quả thẩm định của CĐT	C/T	P: Giải trình	T: Tư vấn thẩm tra (nếu thuê)	Nội bộ: P-THHC; P-TCKT	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 31.7. Luật Xây dựng ngày 10/12/2025; Điều 26.	Nền 22. Với dự án chỉ lập BCKTKT, người quyết định đầu tư giao CĐT thẩm định phần thiết kế bản vẽ thi công và xác định tổng mức đầu tư (Điều 31.7). Đơn vị lập không tự thẩm tra sản phẩm của mình. Tư vấn thẩm tra độc lập (nếu thuê) chọn qua gói riêng, không dùng chi phí ngoài dự toán chuẩn bị đầu tư.
17	Lập tờ trình và hồ sơ trình thẩm định → tờ trình, hồ sơ trình	C	P	P	Cơ quan chủ trì thẩm định: T	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 31.3–31.4; Điều 37. QĐ 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 (Quảng Ngãi); Điều 3; Điều 7. CV 7946/SXD-HĐXD ngày 05/10/2026 của Sở Xây dựng Quảng	Nền 23. Cơ quan chủ trì thẩm định do người quyết định đầu tư giao (Điều 31.3). Theo QĐ 32/2025, nếu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư thì Sở Xây dựng chủ trì thẩm định, tổng hợp, trình phê duyệt. CV 7946/SXD-HĐXD ngày 05/10/2026 cho thấy Sở Xây dựng vẫn nhận hồ sơ BCKTKT. Thời gian: QĐ 32/2025 ghi không quá 05 ngày; NĐ 217 Điều 37 chỉ quy định thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (nhóm C không quá 12 ngày làm việc). Phải xác nhận với cơ quan tiếp nhận.

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
						Ngãi; hồ sơ BCKTKT.	
18	Giải trình, chỉnh sửa theo kết quả thẩm định → hồ sơ hoàn chỉnh, báo cáo giải trình	C	C	P	Cơ quan chủ trì thẩm định: T	QĐ 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 (Quảng Ngãi); Điều 7.	Nền 23. Nhà thầu chỉnh sửa theo thông báo kết quả thẩm định, nộp lại đúng hạn (QĐ 32/2025: Yêu cầu bổ sung một lần trong 07 ngày; quá 15 ngày không bổ sung thì dừng thẩm định và nộp lại từ đầu). CĐT kiểm tra hồ sơ chỉnh sửa có khớp thông báo thẩm định. Đề xuất giữ lại một phần thanh toán cuối đến khi dự án được phê duyệt (Điều 10.1.b NĐ 254), ghi trong hợp đồng.
19	Trình, phê duyệt dự án (BCKTKT); đóng dấu hồ sơ thiết kế → quyết định phê duyệt, hồ sơ thiết kế được đóng dấu	C: Trình, đóng dấu	P	–	D: Người quyết định đầu tư	NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 39. Luật Xây dựng ngày 10/12/2025; Điều 28.	Nền 24. Quyết định phê duyệt nêu tên dự án, người quyết định đầu tư, CĐT, nhà thầu tư vấn lập dự án, quy mô, tổng mức, nguồn vốn và bố trí kế hoạch vốn, thời gian, hình thức quản lý dự án, phương án phân chia gói thầu (Điều 39.1). Sau phê duyệt, CĐT đóng dấu phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (Điều 39.5). Nhà thầu bàn giao bộ hồ sơ chính thức theo số bộ đã thỏa thuận. Chưa thấy quyết định đầu tư trong tài liệu hiện có.

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
D	Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng						
20	Nghiệm thu sản phẩm theo giai đoạn → biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành	C	C	P	Nội bộ: P-THHC (P)	NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 29. NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 25.	Đề xuất ba giai đoạn: (1) Báo cáo kết quả khảo sát được duyệt; (2) BCKTKT đủ điều kiện trình thẩm định; (3) Hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định và phê duyệt. Hợp đồng trọn gói: Biên bản nghiệm thu khối lượng xác nhận hoàn thành đúng phạm vi, không cần xác nhận chi tiết khối lượng (Điều 29.2.a). Kèm danh mục sản phẩm đã bàn giao.
21	Tạm ứng vốn tại Kho bạc → giấy đề nghị thanh toán vốn, giấy rút vốn	C	P: Đề nghị	–	Nội bộ: P-TCKT (C); KBNN (T)	NĐ 254/2025/NĐ-CP — phần thanh toán còn hiệu lực; Điều 8.2; Điều 9.1; Điều 12.	Chỉ tạm ứng sau khi hợp đồng có hiệu lực. Hồ sơ: Giấy đề nghị thanh toán vốn Mẫu 04.a/TT, giấy rút vốn Mẫu 05.a/TT, bảo lãnh nếu phải có. Kho bạc thanh toán tạm ứng trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ; vốn năm được tạm ứng đến hết 31/12 năm kế hoạch. Tổng tạm ứng không vượt kế hoạch vốn năm giao cho dự án (Điều 9.4).

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
22	Thanh toán các đợt, thu hồi tạm ứng → hồ sơ thanh toán, chứng từ	C	C: Lập hồ sơ	–	Nội bộ: P-TCKT (C); KBNN (T)	NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 28.4; Điều 29.2. NĐ 254/2025/NĐ-CP — phần thanh toán còn hiệu lực; Điều 8.3; Điều 9.5; Điều 10; Điều 12.	Hồ sơ gồm biên bản nghiệm thu khối lượng, bảng giá trị phát sinh (nếu có), đề nghị thanh toán đã trừ tạm ứng. CĐT thanh toán trong tối đa 14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; hồ sơ gửi Kho bạc gồm Mẫu 04.a, 05.a, 04.b, 03.a/TT, Kho bạc xử lý trong 02 ngày làm việc. Tạm ứng thu hồi ở lần 1 và lần 2, thu hồi hết trước khi thanh toán cộng dồn đạt 80% giá hợp đồng. Khối lượng nghiệm thu được thanh toán đến hết 31/01 năm sau; phần vượt vốn năm 2026 chờ kế hoạch vốn năm sau.
23	Điều chỉnh hợp đồng khi cần (phạm vi, thời gian, nhân sự, giá) → phụ lục hợp đồng	C/D	C/P	–	Nội bộ: P-THHC; P-TCKT	NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 22–25. NĐ 206/2026/NĐ-CP; Điều 26.3.	Chi phí tư vấn đã phê duyệt là chi phí tối đa, chỉ điều chỉnh khi thay đổi phạm vi, điều kiện và tiến độ công việc tư vấn (NĐ 206 Điều 26.3). Nếu 120 ngày kéo dài do chờ thẩm định hoặc do chỉnh sửa hồ sơ, ghi rõ nguyên nhân, bên có lỗi và hệ quả về tiến độ, thanh toán.
24	Quyết toán hợp đồng → biên bản nghiệm thu hoàn thành,	C	C: Lập	–	Nội bộ: P-TCKT (P)	NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 30.	Nhà thầu lập hồ sơ quyết toán hợp đồng, CĐT xác nhận, tối đa 60 ngày kể từ khi toàn bộ công việc hoàn thành và được nghiệm thu (phức tạp tối đa 120 ngày). Quyết toán hợp đồng khác quyết toán

STT	Công việc/Sản phẩm	Chủ đầu tư	Nhà thầu tư vấn	Tư vấn khác	Cơ quan khác	Căn cứ/nguồn	Ghi chú
	bảng quyết toán A - B						vốn đầu tư dự án hoàn thành (bước nền 63–70).
25	Thanh lý hợp đồng; bàn giao hồ sơ, dữ liệu → biên bản thanh lý, mục lục hồ sơ	C	C	P	Nội bộ: P-THHC (lưu); P-TCKT	NĐ 210/2026/NĐ-CP; Điều 31. NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD); Điều 15.3.	Thanh lý tối đa 45 ngày kể từ khi các bên hoàn thành nghĩa vụ (phức tạp tối đa 90 ngày); có thể thỏa thuận hợp đồng tự hết hiệu lực. Báo cáo kết quả khảo sát là thành phần hồ sơ hoàn thành công trình, phải lưu trữ. Bàn giao dữ liệu, bản vẽ cho tư vấn QLDA và các gói thi công, thiết bị, giám sát sau này. Nhà thầu vẫn chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm tư vấn.
26	Theo dõi mốc hạn, báo cáo giải ngân tháng, lịch sử thay đổi → sổ mốc hạn, báo cáo tháng	C	–	–	Nội bộ: P-THHC (C); P-TCKT (P)	QĐ 64/2026/QĐ-UBND ngày 25/5/2026; Điều 4; khoản 2 Điều 6. Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024 (VBHN 03/VBHN-VPQH ngày 05/02/2026); Điều 75–80.	Nền 52. Đưa hạn công khai kết quả, ngày hiệu lực, hạn 120 ngày, hạn tạm ứng 31/12, hạn thanh toán 31/01 vào sổ mốc hạn. Báo cáo giải ngân tháng gửi trước ngày 02 của tháng báo cáo (Biểu 04a/CTMTQG-ĐT). Mọi thay đổi ghi lịch sử: Giá trị cũ, lý do, căn cứ, người đổi, thời gian.

PHẦN 4. VĂN BẢN CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ TRẠNG THÁI ÁP DỤNG

Đã tra trên Công báo và cổng thông tin của tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính đến ngày 28/10/2026. Điểm chung cần lưu ý: Từ 01/7/2026, NĐ 217/2026/NĐ-CP thay NĐ 175/2024/NĐ-CP (Điều 75.2) và bãi bỏ Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của NĐ 140/2025/NĐ-CP, Điều 10, Điều 11 và Phụ lục III của NĐ 144/2025/NĐ-CP (Điều 75.3.b, Điều 75.3.c). Đây là cơ sở của QĐ 32/2025/QĐ-UBND và QĐ 15/2026/QĐ-UBND, nên hai quyết định này cần xác nhận còn áp dụng phần nào cho đến khi tỉnh ban hành văn bản thay thế.

Văn bản	Nội dung liên quan	Trạng thái đọc và hiệu lực	Dùng trong bảng
QĐ 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 (Quảng Ngãi)	Quy định thẩm quyền thẩm định và quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh BCKTKT dự án đầu tư công do UBND các cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư thì Sở Xây dựng chủ trì thẩm định (Điều 3); bổ sung hồ sơ một lần trong 07 ngày, 15 ngày không bổ sung thì dừng (Điều 7); thời gian thẩm định không quá 05 ngày (Điều 7.9).	Đã đọc toàn văn trên Công báo. Dựa Luật Xây dựng 2014 và NĐ 175/2024; dự thảo quyết định thay thế đã lấy ý kiến 13–23/7/2026, thẩm định 27/7–26/8/2026, chưa thấy bản ban hành.	Tham chiếu quy trình trình thẩm định (bước 16–18); hỏi Sở Xây dựng văn bản đang áp dụng.
CV 7946/SXD-HĐXD ngày 05/10/2026 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi	Sở Xây dựng yêu cầu bổ sung hồ sơ thẩm định BCKTKT một dự án cải tạo, nâng cấp.	Đã đọc tiêu đề và số hiệu trên trang Sở Xây dựng; chưa đọc nội dung.	Chứng cứ Sở Xây dựng vẫn tiếp nhận thẩm định BCKTKT sau 01/7/2026 (bước 16).
QĐ 14/2026/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 (Quảng Ngãi)	Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, quy mô và thời hạn tồn tại của công trình cấp giấy phép có thời hạn.	Chỉ thấy tiêu đề và ngày ban hành 07/02/2026 trong báo cáo của Sở Xây dựng; chưa đọc nội dung.	Xác định thủ tục giấy phép xây dựng khi cải tạo (bước 15).

Văn bản	Nội dung liên quan	Trạng thái đọc và hiệu lực	Dùng trong bảng
QĐ 152/2026/QĐ-UBND ngày 22/9/2026 (Quảng Ngãi)	Phân cấp cho Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.	Chỉ thấy tiêu đề, ban hành 22/09/2026, hiệu lực 01/10/2026 trong danh sách văn bản có hiệu lực tháng 10/2026; chưa đọc nội dung.	Nơi cấp, cấp lại chứng chỉ khi thay nhân sự (bước 8).
NQ 72/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 (Quảng Ngãi)	Phân cấp thẩm quyền quyết định phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia 2026–2030.	Chỉ thấy tiêu đề và ngày 17/7/2026; chưa đọc nội dung.	Xác định ai quyết định bổ sung hoặc điều chỉnh vốn chuẩn bị đầu tư (Phần 2).
QĐ 148/2026/QĐ-CTUBND ngày 11/9/2026 (Quảng Ngãi)	Phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với dự án KHÔNG có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh.	Đã đọc toàn văn; hiệu lực 11/9/2026. Không áp dụng cho dự án này vì có cấu phần xây dựng.	Không viện dẫn.

Không dùng trang thủ tục hành chính "Thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật" của Sở Xây dựng (còn dẫn NĐ 15/2021, QĐ 32/2021/QĐ-UBND, TT 209/2016/TT-BTC): Nội dung cũ, mức phí và thời hạn phải hỏi trực tiếp bộ phận một cửa.

PHẦN 5. CHECKLIST HỒ SƠ LƯU TRỮ CỦA HỢP ĐỒNG

01. Kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng

☐ QĐ 2374 và ảnh chụp Hệ thống có dấu thời gian; đơn xin nhận thầu, hồ sơ năng lực, chứng chỉ nhân sự; biên bản đối chiếu tài liệu (Phụ lục 4A TT 79/2025/TT-BTC); biên bản thương thảo (Phụ lục 4C); hợp đồng đã ký và phụ lục; thông báo ngày hiệu lực; Bảng thông tin hợp đồng Mẫu 02.a/TT. Tách bản dự thảo khỏi bản chính.

02. Vốn và thanh toán

☐ Kế hoạch vốn năm, quyết định giao nhiệm vụ; giấy đề nghị thanh toán vốn Mẫu 04.a/TT, giấy rút vốn 05.a/TT, đề nghị thu hồi tạm ứng 04.b/TT, bảng xác định giá trị khối lượng 03.a/TT; biên bản nghiệm thu từng giai đoạn; chứng từ Kho bạc; bảng theo dõi tạm ứng và thu hồi.

03. Khảo sát

☐ Nhiệm vụ khảo sát đã duyệt; phương án kỹ thuật; nhật ký, số liệu gốc, ảnh, kết quả thí nghiệm; biên bản nghiệm thu khối lượng; báo cáo kết quả khảo sát được phê duyệt.

04. BCKTKT

☐ Nhiệm vụ thiết kế; thuyết minh; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; dự toán và tổng mức đầu tư; danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn; danh mục, cấu hình, báo giá thiết bị; phiếu xác định thủ tục quy hoạch, PCCC, môi trường, giấy phép; báo cáo thẩm tra (nếu có); kết quả thẩm định của CĐT.

05. Thẩm định và phê duyệt

☐ Tờ trình thẩm định; hồ sơ trình; văn bản yêu cầu bổ sung; thông báo kết quả thẩm định; báo cáo giải trình, hồ sơ chỉnh sửa; quyết định phê duyệt dự án; hồ sơ thiết kế đã đóng dấu phê duyệt; bản chụp PDF nộp lại cơ quan thẩm định.

06. Quyết toán và thanh lý hợp đồng

☐ Biên bản nghiệm thu hoàn thành; bảng quyết toán A - B; biên bản thanh lý; biên bản bàn giao hồ sơ, dữ liệu; sổ mốc hạn và lịch sử thay đổi.

PHẦN 6. RỦI RO VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT

1. Hợp đồng dùng căn cứ và mẫu cũ: Dự thảo hiện có viện dẫn văn bản đã hết hiệu lực hoặc bị thay thế. Ký như vậy làm hợp đồng thiếu cơ sở và khó thanh toán, quyết toán. Sửa theo bước 2 trước khi ký.

2. Tạm ứng năm 2026 đã dùng hết vốn: Tổng tạm ứng hai hợp đồng năm 2026 đúng bằng 260.000.000 đồng (gói khảo sát, lập BCKTKT 145.817.169 đồng; gói QLDA 114.182.831 đồng); không còn dư địa cho chi phí chuẩn bị đầu tư khác trong năm 2026 (thẩm định, lệ phí, thẩm tra). Kiểm tra với P-TCKT trước khi tạm ứng (Phần 2).

3. Nhầm người quyết định đầu tư và cơ quan thẩm định: Chưa có quyết định đầu tư. Điều 31.3 NĐ 217 để người quyết định đầu tư giao cơ quan chủ trì thẩm định; QĐ 32/2025 của tỉnh dựa trên nghị định đã hết hiệu lực. Không nhầm với thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (Điều 36–37) và không dùng QĐ 148/2026/QĐ-CTUBND dành cho dự án không có cấu phần xây dựng.

4. Thiếu thiết bị trong BCKTKT: Dự án có 02 mô hình xe ô tô con số tự động. Nếu hợp đồng không giao lập danh mục, cấu hình, giá thiết bị thì BCKTKT thiếu chi phí thiết bị, tổng mức sai. Chốt ở bước 4 và 13.

5. 120 ngày không kiểm soát được: Thời gian thẩm định, giải trình thuộc cơ quan nhà nước. Nếu hợp đồng tính cả thẩm định vào 120 ngày thì nhà thầu có thể bị phạt chậm do việc ngoài tầm kiểm soát. Ghi rõ trong hợp đồng.

6. Nhân sự chủ chốt và chứng chỉ: Chứng chỉ sớm nhất hết hạn 08/7/2027. Thay nhân sự phải được CĐT chấp thuận bằng văn bản và bảo đảm điều kiện tương đương. Một nhà thầu làm cả khảo sát và thiết kế nên cần kiểm tra độc lập báo cáo khảo sát.

7. Khảo sát tại ký túc xá đang hoạt động: Phải có phương án an toàn điện, khu vực cách ly, giờ làm việc và người phụ trách của đơn vị quản lý ký túc xá. Dừng việc khi thiếu điều kiện an toàn.

8. Không đủ vốn thanh toán đợt cuối: Sản phẩm hoàn thành khoảng tháng 3/2027 nếu hợp đồng hiệu lực trong tháng 11/2026, trong khi vốn đã giao chỉ 260.000.000 đồng cho năm 2026. Không nghiệm thu thanh toán vượt kế hoạch vốn; đề nghị vốn năm 2027 đúng hạn.

PHẦN 7. NGUỒN VÀ NỘI DUNG CẦN XÁC NHẬN

Chốt nghiên cứu ngày 28/10/2026 (Perplexity, Exa, cổng thông tin tỉnh Quảng Ngãi, Công báo). Kết quả tìm kiếm chỉ dùng để phát hiện nguồn; căn cứ nội dung là toàn văn chính thức. Văn bản hợp nhất phục vụ đọc, không có hiệu lực độc lập.

Đã đọc toàn văn trong kho KTC-Database: NĐ 210/2026, NĐ 217/2026, NĐ 206/2026, NĐ 207/2026, NĐ 212/2026, NĐ 254/2025 (Điều 7–12), Luật Đấu thầu (Điều 68). Chưa có trong kho hoặc chưa đọc toàn văn: QĐ 1040/QĐ-BXD, TT 36/2026/TT-BXD, NĐ 193/2026, TT 73/2026/TT-BTC, các văn bản của tỉnh nêu ở Phần 4 chỉ thấy tiêu đề; số liệu từ NĐ 193 và TT 73 lấy theo bản nền, cần đối chiếu khi áp dụng.

1. NĐ 210/2026/NĐ-CP

2. NĐ 217/2026/NĐ-CP (đọc VBHN 91/2026/VBHN-NĐ-BXD)

3. NĐ 206/2026/NĐ-CP

4. NĐ 207/2026/NĐ-CP

5. NĐ 212/2026/NĐ-CP

6. NĐ 254/2025/NĐ-CP — phần thanh toán còn hiệu lực

7. Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (VBHN 74/VBHN-VPQH)

8. NĐ 214/2025/NĐ-CP đã sửa đổi (VBHN 36/2026/VBHN-NĐ-BTC)

9. Luật Xây dựng ngày 10/12/2025

10. QĐ 1040/QĐ-BXD ngày 26/6/2026 (mẫu hợp đồng xây dựng)

11. TT 36/2026/TT-BXD

12. NĐ 193/2026/NĐ-CP

13. TT 73/2026/TT-BTC

14. QĐ 64/2026/QĐ-UBND ngày 25/5/2026

15. Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024 (VBHN 03/VBHN-VPQH ngày 05/02/2026)

Những việc cần xác nhận để áp dụng vào quyết định cụ thể

CAN_XAC_MINH: (1) Người quyết định đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm định BCKTKT; QĐ 32/2025 còn áp dụng phần nào sau 01/7/2026; (2) hợp đồng đã ký, ngày hiệu lực, phạm vi có gồm thiết bị hay không, 120 ngày có gồm thẩm định hay không; (3) mức, thời điểm tạm ứng và nguồn vốn bổ sung; (4) tư cách CĐT hay cơ quan chuẩn bị dự án khi phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và thiết kế; (5) thủ tục PCCC, quy hoạch, môi trường, giấy phép; (6) mã dự án và tài khoản tại Kho bạc. Người hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo từng phần; tư vấn không tự quyết thay.

Tự kiểm: Số liệu hai gói cộng đúng dự toán chuẩn bị đầu tư; mức tạm ứng tính theo NĐ 210 và làm tròn đến đồng; bảng giữ 8 cột như bản nền. Tài liệu chưa rà soát theo KTC-Ra-Soat-897, chưa có kiểm tra hiện trường hoặc xác nhận của Kho bạc.