UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 477 /BC-CĐKT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO
kết quả giải ngân và triển khai thực hiện các quyết định phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT - XH vùng ĐB DTTS và MN giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Văn bản số 12551/SNNMT-PTNT ngày 12/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả giải ngân và triển khai thực hiện các quyết định phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT - XH vùng ĐB DTTS và MN giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030, Trường Cao đẳng Kon Tum báo cáo kết quả giải ngân và triển khai thực hiện các quyết định phân bổ kinh phí như sau:

I. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1. Thông tin dự án

- Tên dự án: "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030".

- Cơ quan tổ chức chuẩn bị dự án: Trường Cao đẳng Kon Tum.

- Địa điểm thực hiện: Trong khuôn viên các cơ sở thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum; phạm vi cụ thể được xác định trên cơ sở kết quả khảo sát và hồ sơ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa một số hạng mục công trình phục vụ nhu cầu ăn ở, sinh hoạt của người học; mua sắm bổ sung một số thiết bị đào tạo theo tiêu chuẩn, định mức nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường, góp phần đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026-2030.

- Quy mô dự kiến: Sửa chữa, cải tạo 3 khu ký túc xá phục vụ người học (ký túc xá G và ký túc xá H, mỗi khu khoảng 2.640 m^2 tại Trụ sở chính; ký túc xá khoảng 2.400 m^2 tại cơ sở Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo - Sát hạch lái xe); mua sắm bổ sung 2 mô hình (thiết bị) xe ô tô con số tự động phục vụ đào tạo thực hành ngành, nghề Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng, trung cấp. Danh mục, khối lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ cấu chi phí được xác định trong hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán được thẩm định.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến của dự án: 24.894 triệu đồng (bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ tám trăm chín mươi bốn triệu đồng). Dự án thuộc nhóm C theo quy định tại khoản 4 Điều 11 của Luật Đầu tư công.

- Nguồn vốn dự kiến của dự án: Vốn đầu tư thuộc Chương trình; cơ cấu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được xác định theo kế hoạch vốn do cấp có thẩm quyền giao (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030). Kế hoạch vốn năm 2026 do Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 và được Trường phân bổ chi tiết tại Quyết định số 2161/QĐ-CĐKT ngày 29/9/2026.

- Thời gian thực hiện dự án dự kiến: Giai đoạn 2026-2030.

- Tình trạng dự án: Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

2. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026:

- Tổng số vốn được giao trong năm 2026: 260 triệu đồng, trong đó vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân: Không có; vốn kế hoạch năm: 260 triệu đồng, cụ thể: Số vốn kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao là **260 triệu đồng** (ngân sách trung ương 200 triệu đồng, ngân sách địa phương 60 triệu đồng); số vốn kế hoạch đơn vị triển khai là **260 triệu đồng** (ngân sách trung ương 200 triệu đồng, ngân sách địa phương 60 triệu đồng).

- Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng 9: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong đó:

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài: Không có.

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm: 0 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch giao (bao gồm: (i) nguồn vốn được kiểm soát, giải ngân qua Kho bạc Nhà nước: 0 triệu đồng; (ii) nguồn vốn do các đơn vị khác được giao kiểm soát, giải ngân: Không có).

- Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng 10 (tháng báo cáo): 260 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong đó:

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài: Không có.

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm: 260 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao (bao gồm: (i) nguồn vốn được kiểm soát, giải ngân qua Kho bạc Nhà nước: 260

triệu đồng; (ii) nguồn vốn do các đơn vị khác được giao kiểm soát, giải ngân: Không có).

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp kinh phí CTMTQG)

II. Nhận xét, đánh giá:

- Số vốn chưa phân bổ; các quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn: Không có. Toàn bộ 260 triệu đồng kế hoạch vốn năm 2026 đã được Trường phân bổ chi tiết tại Quyết định số 2161/QĐ-CĐKT ngày 29/9/2026.

- Đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công: Kế hoạch vốn năm 2026 của Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 11/9/2026; đến hết tháng 9 chưa phát sinh giải ngân (đạt 0% kế hoạch). Dự án mới được giao vốn năm 2026 nên không có số liệu so sánh cùng kỳ năm trước. Dự án thuộc nhóm C; không thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, liên vùng, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

- Đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trường đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư (Quyết định số 2158/QĐ-CĐKT ngày 29/9/2026), phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Quyết định số 2236/QĐ-CĐKT ngày 07/10/2026) và đã đăng tải kế hoạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hiện nay, nhà trường đang thực hiện dự thảo hợp đồng trên Hệ thống đầu thầu quốc gia, sau khi thực hiện xong bước này, nhà trường sẽ thực hiện chỉ định thầu rút gọn hai gói thầu tư vấn (khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; quản lý dự án).

- Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm (trong đó báo cáo rõ đối với các dự án trọng điểm, liên vùng, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia):

+ Nguyên nhân về cơ chế chính sách: Không.

+ Nguyên nhân về tổ chức thực hiện: Kế hoạch vốn năm 2026 được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 28/8/2026 và Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 11/9/2026, trong khi Dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư; kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn mới được phê duyệt ngày 07/10/2026 nên chưa ký kết hợp đồng, chưa phát sinh khối lượng nghiệm thu, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước.

+ Nguyên nhân khác: Không.

III. Giải pháp và kiến nghị

- Giải pháp của đơn vị để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công:

+ Tổ chức chỉ định thầu rút gọn, hoàn thiện và ký kết hợp đồng hai gói thầu tư vấn ngay sau khi thương thảo xong hợp đồng; theo dõi, đôn đốc nhà thầu hoàn thành khảo sát xây dựng và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đúng tiến độ.

+ Thực hiện thủ tục tạm ứng, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành; Phòng Tài chính - Kế toán phối hợp Phòng TH-HC&QT đối chiếu số liệu giải ngân với Kho bạc Nhà nước Khu vực XV hằng tháng.

- Đề xuất, kiến nghị (trong đó báo cáo rõ đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, liên vùng, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia): Không.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải ngân và triển khai thực hiện các quyết định phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT - XH vùng ĐB DTTS và MN giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030; nhà trường kính báo Quý Sở để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Trường;
- Phòng TH-HC&QT;
- Lưu: VT, TCKT.

HIỆU TRƯỞNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

Lê Trí Khải